

BESPRECHUNGSPROTOKOLL

Projekt Erneuerung Oderberger Straße

Datum: 20.01.2012, 09:00 Uhr

Thema: **Koordinierungsrunde BIOS**

Teilnehmer:

TieLa	Hr. Beuge
Eurovia (ARGE)	Hr. Winkler
S.T.E.R.N.	Fr. Taeger
BIOS	B. Krüger, Hr. Heyden, Hr. Grohmann
Büro Schrickel (S+P)	Hr. Machon
TÜV Rheinland Grebner Ruchay (BÜ)	Hr. Irmscher

Verteiler: Alle Teilnehmer per e-mail + Hr. Kirsch

Bei der heutigen Koordinierungsrunde wurden folgende Themen berichtet bzw. Festlegungen getroffen:

Lfd.-Nr.	Vorgang	Zuständig	Termin
1.1	<p>Bauablauf – Straßenbau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Gehwegbau im 4. BA wurde im Dez. 2011 fertiggestellt. • Die Arbeiten sind derzeit witterungsbedingt unterbrochen. • Bei offenem Wetter werden die Straßenbauarbeiten am KP Oderberger Straße / Kastanienallee fortgesetzt. Dazu wird eine Vollsperrung der Oderberger Straße im KP-Bereich notwendig sein. Es erfolgt eine rechtzeitige Anwohnerinfo. • <i>Im Nachgang: Es ist nicht vorgesehen, die 2 ausgebauten Waschbetonkübel (ausgebaut vor Nr. 15, derzeit in der Kastanienallee als prov. Barriere genutzt) im öffentlichen Straßenraum wieder einzubauen.</i> 	ARGE	

1.2	Bäume und Grünflächen <ul style="list-style-type: none"> Die Zustimmungen der Leitungsträger liegen vor. Auflagen: PVC-Schutzplatten bei Baumpflanzungen bei Unterschreitung des Mindestabstandes. Die Schutzplatten werden in der Ausschreibung berücksichtigt 	S+P	
1.3	Vorstreckungen <ul style="list-style-type: none"> Der vorgestellten Alternative zu der Gehwegvorstreckung vor den Nummern 27 und 37 wird vorbehaltlich kurzfristiger interner Abstimmung bei BIOS zugestimmt. Unter den Bänken wird die Pflasterung ausgeführt. Eine Bank in der Vorstreckung vor der Nr. 34 wird in die Vorstreckung vor die Nr. 31 verschoben. 	BIOS	4. KW
1.4	Mobile Pflanzkübel <ul style="list-style-type: none"> Die Standorte der mobilen Pflanzgefäße wurden in den Übersichtsplänen von BIOS eingetragen. Der Plan wurde der BÜ übergeben und wird in der AP berücksichtigt. Die genaue Anzahl der Pflanzgefäße wird von S+P geprüft (35 Stk. 80x80x50cm; 20 Stk. 80x80x75cm). Auf dem Unterstreifen vor der Nr. 37 werden ggf. kleinere Pflanzgefäße aufgestellt (50x50x50cm). 		
1.5	Sitzmöblierung <ul style="list-style-type: none"> Die Sitzbank „bancal“ einschl. einer Ecklösung wird in enger Abstimmung mit dem Hersteller in einer „symmetrischen“ Variante gestaltet. 	S+P	
1.6	Terminierung <p>Das Leistungsverzeichnis für die Pflanzung die Pflanzgefäße und die Bänke wird bis zum 01.02.12 erstellt und zur Prüfung und Information an das BA Pankow verschickt (Versand der Vergabeunterlagen an die Firmen am 15.02.12).</p> <p>Nächster Besprechungstermin am 24.02.2012 um 9.00 Uhr.</p>	S+P	

Die nächste Koordinierungsrunde findet am 24.02.12, 09:00 Uhr in der Oderberger Straße 54 statt.

aufgestellt:

Berlin, den 02.02.2012, U. Irscher / R. Machon